

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č.1128/107/2024**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **zo dňa 09.10.2024**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**Názov:** Obec Borčice  
**Sídlo:** Borčice 73, 018 53 Borčice  
**Štatutárny orgán:** Patrik Mačina, starosta obce  
**IČO:** 00692310  
**DIČ:** 2020608898  
**IBAN:** SK75 5600 0000 0044 9819 7004  
**Telefón:** +421 903 493 283  
**e-mail** urad@obecborcice.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

**Názov:** ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
**Sídlo:** Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
**IČO:** 36168335  
**DIČ:** 20 200 168 89  
**IČ DPH:** SK 20 200 168 89  
**Zastúpený:** Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. /VÚB, a.s/ ČSOB, a.s. /  
**Číslo účtu:** SK62 1100 0000 0026 2538 0145, TATRSKBX  
SK83 0200 0000 0029 9827 4855, SUBASKBX  
SK91 0200 0000 0049 3300 2858, SUBASKBX  
SK59 7500 0000 0040 1413 0875, CEKOSKBX

**Osoby oprávnené jednať v:**

-zmluvných veciach: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
-realizačných veciach: Ing. Juraj Gállik  
**Telefón:** +421 52 431 80 00  
**Email:** arprog@arprog.sk  
**Zapísaný v registri:** Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 304/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

**I.**

**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.10.2024 Zmluvu o dielo č. 1128/107/2024 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce na diele: „Rozšírenie verejnej kanalizácie a vodovodu v obci Borčice“.

2. Zákonom č. 278/2024 Z.z. z 3.10.2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 mení základná sadzba dane z pridanej hodnoty.
3. Dňa 08.04.2025 Pôdohospodárska platobná agentúra vydala oznámenie v zmysle ktorého bola na základe Usmernenia riadiaceho orgánu prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) PRV 2014 - 2022 poskytnutá možnosť posunutia termínu predloženia záverečnej žiadosti o platbu (ŽoP) najneskôr do 30. 9. 2025.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany v súlade s § 18 ods.1 písm. c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a bodom 10.9. Zmluvy o dielo, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 1128/107/2024, zo dňa 09.10.2024.
5. Predmetom tohto Dodatku č. 1 zmena základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na tovary a služby z doterajších 20% na 23% zo základu dane s účinnosťou od 1.1.2025 v bode 5.1 Zmluvy o dielo, a zmena lehoty realizácie diela uvedenej, bode 4.1.2 b) Zmluvy o dielo nasledovne:

#### Čl.4 Miesto a termíny realizácie Diela, bodu 4.1.2:

*„4.1.2. Realizácia diela: v zmysle časového Harmonogramu prác ( Príloha č. 2 tejto zmluvy ) musí byť realizácia diela ukončená v lehote:*

- a) 8 kalendárnych mesiacov od vystavenia písomnej objednávky, teda od začiatku realizácie diela v zmysle článku 4.1.1. zároveň však*
- b) realizácia diela musí byť ukončená najneskôr do 30.09.2025, a to bez ohľadu na uplynutie lehoty uvedenej v písm. a).“*

#### Čl.5 Cena za dielo, bod 5.1:

*„5.1 Cena za Dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadaním podľa tejto zmluvy a zahŕňa aj prípadné budúce zvýšenie miery inflácie. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním. Zhotoviteľ vyslovene vyhlasuje, že si je vedomý, že sa nemôže domáhať zvýšenia ceny za Dielo z dôvodu nárastu miery inflácie.*

*Cena za zhotovenie Diela je:*

<b>Cena Diela bez DPH:</b>	<b>678 450,33 EUR</b>
<b>DPH 23%:</b>	<b>156 043,58 EUR</b>
<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>834 493,91 EUR“</b>

## II.

### Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č.1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č.1, je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť je neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Za Objednávateľa :

30. MÁJ 2025

V Borčiciach, dňa.....



OBEC BORČICE  
BORČICE 73  
018 53 BOLEŠOV  
IČO:90692310 DIČ:2020608898

.....  
Patrik Mačina  
starosta obce

Za Zhotoviteľa :

26-05-2025

V Poprade, dňa .....



ARPROG, s.r.o.  
ARPROG  
AD  
®

.....  
Ing. Ivan Ondko  
predseda predstavenstva



